SQ 일정 충돌 방안 비교 (2026-10-29)

충돌: NQA 공문(NQA202610-1901)으로 IATF 사후심사가 2026-12-07(월)~12-08(화)로 확정되어, 한온 SQ 준비 일정의
준비완료 판정(12/08)과 같은 날입니다. 12/09 예비일, 12/10 SQ 심사가 이어져 12/07~12/10 나흘이 연속 대응입니
근거: 통합 달력 v5(SQ 준비 일정 12/10 기준 재조정안, 제안), NQA 공문(종업원 48명·1교대). SQ 날짜는 이 비교표
선택은 사용자 결정입니다.
공통 인원: 이광재 부장(SQ 46건 담당·IATF/ISO 공문 담당·대체자), 박철호 부장(IATF 취합·ISO 총괄·SQ 4건), 지성규
명) 회사라 SQ와 IATF 대응 인원이 상당히 겹칩니다.
시트: 1_방안 비교(장단점·위험·필요 결정) / 2_날짜별 비교(11/23~12/10) / 3_결정 질문.

방안	내용	장점	위험·단점	필요한 결정·조치	추천
현재안(변경 없음)	M8 최종검토 12/07, M9 준비완료 판정 12/08 유지. IATF 12/07~08과 같은 날 진행	일정 변경 없음	12/07~12/10 4일 연속 대응. M8·M9(결재·승인·배포 확인, 증빙 패키지, Ready 판정)가 IATF 심사 대응과 같은 인원에 겹쳐 둘 다 부실해질 위험. 12/04(금)만 여유	-	비추천
방안 A: SQ M7~M9 당김	M6 미흡 종결 11/30, M7 모의심사 12/01, M8 최종검토 12/02, M9 준비완료 판정 12/03, 12/04 IATF 최종 정비, 12/07~08 IATF 심사, 12/09 SQ 예비, 12/10 SQ 심사	외부 협의 불필요(내부 마일스톤만 변경). IATF 심사 중 SQ 막판 업무 없음. SQ·IATF 공통 증빙을 먼저 확정해 IATF에도 활용	M5(11/27)→M6 간격 1일 단축(미흡 종결 11/30), M7~M9 사이 1일 간격. 11/25~12/03에 양식 재개정·자체점검·모의심사가 몰림. 12/04 여유 1일이 IATF 정비와 SQ 재점검을 모두 흡수해야 함	사용자 승인으로 마일스톤 확정(담당자와 협의), 양식 본문 작성 담당 일정 재확인(11/27 목표 유지)	추천(주 방안)
방안 B: 날짜 유지·인원 분리	12/07~08에 IATF 대응 인원과 SQ M8·M9 담당 인원을 나눔	일정 변경 없음	48명 1교대 규모에서 SQ 담당(이광재·지성규)과 IATF 담당(이광재·박철호)이 겹쳐 실제 분리가 어려움. 이광재 부장은 두 심사 모두 담당. 12/10까지 연속 대응으로 피로·품질 위험	분리 가능한 인원(역할별)을 지정해야 함(이름 확정 필요)	조건부(인원 분리가 가능할 때만)
방안 C: SQ 심사일 조정	한온과 SQ 심사 12/10 일정을 IATF 심사 이후로 협의	IATF와 SQ를 순차 처리, 준비 시간 확보	한온 협의 필요, 현대 제출 일정(사전심사 단계)에 영향 가능, 12/10은 사용자 지정(2026-10-27)이라 변경 이유와 가능 범위 확인 필요	한온 담당과 일정 변경 가능 여부·가능 날짜 확인	보류(방안 A가 어려울 때)

날짜	요일	IATF·ISO·공통 준비(확정 또는 제안)	현재안 SQ	방안 A SQ	방안 B SQ	방안 C SQ
11/23	월	IATF 모의심사·LOT 정/역추적 실습(제안, U12; ISO 심사 11/19~20 이후)	-	-	-	-
11/24	화	IATF 모의심사 2일차·결과 정리(제안)	-	-	-	-
11/25	수		M4 Core Tools·LOT 추적	M4 Core Tools·LOT 추적	M4	M4
11/26	목		-	-	-	-
11/27	금		M5 자체점검, 양식 재개정 완료 목표	M5 자체점검, 양식 재개정 완료 목표	M5·양식	M5·양식
11/30	월	IATF 심사비 입금 기한(공문)	-	M6 미흡 종결(당김, A급 우선)	-	-
12/01	화		M6 미흡 종결	M7 모의심사(당김)	M6	M6
12/02	수		-	M8 최종검토(당김)	-	-
12/03	목		M7 모의심사	M9 준비완료 판정(당김)	M7	M7
12/04	금	IATF 최종 정비(심사 대응 인원·자료 확인, 제안)	-	예비(재점검·인쇄 묶음)	-	-
12/07	월	IATF 사후심사 1일차(공문)	M8 최종검토 ⚠️ 겹침	-	M8 ⚠️ IATF와 같은 날(인원 분리)	일정 협의 후 결정
12/08	화	IATF 사후심사 2일차(공문)	M9 준비완료 판정 ⚠️ 겹침	-	M9 ⚠️ IATF와 같은 날(인원 분리)	일정 협의 후 결정
12/09	수		예비일	예비일(인쇄 묶음 최종·인터뷰 대상자 정리)	예비일	일정 협의 후 결정
12/10	목		SQ 심사	SQ 심사	SQ 심사	SQ 심사 일자 조정(협의 결과)

No	결정할 내용	선택지	답(입력)	비고(입력)
1	SQ 일정 충돌 처리 방안	A(권장): SQ M7~M9를 12/01~12/03으로 당김 / B: 날짜 유지·인원 분리 / C: SQ 심사일 조정 협의 / 기타		
2	방안 A 선택 시: M6 미흡 종결 11/30 마감 가능한지 담당자 확인	가능 / 불가(사유) / 일부(A급 우선)		
3	방안 B 선택 시: IATF 대응 인원과 SQ M8·M9 담당 분리 명단	이름·직책 입력(분리 가능한 인원)		
4	방안 C 선택 시: 한온 일정 협의 담당과 협의 기한	이름·날짜 입력		
5	IATF 모의심사(U12) 시점	11/23~24(제안) / 다른 날짜 입력		